



DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI
TECNICI

OGGETTO: *POLI - MOBILITY: Sistemazione Viabilità Campus* - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge n.168 del 9 maggio 1989;
- VISTA** la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari;
- VISTO** lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;
- VISTO** il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;
- VISTO** D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “*Codice dei contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge n. 120 del 11 settembre 2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*”;
- VISTO** il D.D. n. 353 del 04 agosto 2020 con il quale, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, è stata autorizzata l’indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori “*POLI - MOBILITY: Sistemazione Viabilità Campus*”, ponendo come base d’asta un importo pari a €336.142,42 di cui € 9.520,55 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge;
- VISTO** il D.D. n. 421 del 02 ottobre 2020, con cui l’appalto per i lavori in oggetto veniva aggiudicato definitivamente all’Operatore Economico TECNODATA DI FIORELLA NICOLA, con sede legale in Giovinazzo (BA) alla via Bitonto n. 78/B - CAP 70054, P.I. 04687150724, per un importo complessivo di contratto pari ad €229.118,23 (Euro duecentoventinovemilacentodiciotto/23), di cui €9.520,55 (Euro novemilacinquecentoventi/55) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge.
- CONSIDERATO** che in fase di esecuzione lavori sono emerse delle circostanze tali da rendere opportuno intervenire con interventi aggiuntivi;
- CONSIDERATO** che il RUP nonché D.L., Ing. Carmela MASTRO, dopo aver valutato la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha ritenuto possibile procedere alla redazione di perizia di variante n. 2 per apportare le variazioni ritenute necessarie con la conseguente sospensione dei lavori per il tempo strettamente necessario alla redazione degli elaborati tecnici ed amministrativi progettuali relativi;
- VISTA** la Perizia di Variante n. 2 ed i relativi allegati redatti dal Direttore dei Lavori e trasmessi all’Impresa esecutrice in data 9/10/2023;
- CONSIDERATO** che a seguito della redazione della suddetta Perizia n. 2, l’importo dei lavori

aggiuntivi risulta pari a € 61.146,73 (Euro sessantunomilacentoquarantasei/73) che, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 32,767%, risulta pari a € 41.110,78 (Euro quarantunomilacentodieci/78), corrispondente al 14,03% dell'importo di contratto come modificato a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante n. 1 e pertanto l'importo contrattuale è elevato ad € 343.569,97;

ACCERTATO che l'importo relativo alla differenza tra l'ammontare complessivo del quadro economico rimodulato a seguito della Variante n. 1 e l'ammontare complessivo del quadro economico rimodulato a seguito della Variante n. 2, pari ad € 41.110,78, trova copertura finanziaria sul C.A. 01.11.08.05 "Manutenzione Straordinaria Immobili beni propri";

RITENUTO di approvare la Perizia di Variante n. 2 ed i relativi allegati

DECRETA

Art. 1 Di approvare, per le motivazioni su espresse, la Perizia di Variante n. 2 ed i relativi allegati concernente i lavori "POLI - MOBILITY: Sistemazione Viabilità Campus" che elevato l'importo contrattuale ad € 343.569,97;

Art. 2 Di approvare il *Quadro Economico di Perizia*, così come rimodulato in seguito della redazione della Perizia di Variante n. 2:

Quadro economico post Perizia di variante n. 2		
A Lavori, servizi e forniture inclusi nell'appalto		
A.1	<i>Lavori al netto del ribasso d'asta</i>	€ 219 597,68
A.2	<i>Perizia di Variante n. 1</i>	€ 73 340,96
A.3	<i>Perizia di Variante n. 2</i>	€ 41 110,78
A.3	<i>Oneri per la sicurezza</i>	€ 9 520,55
Totale Lavori		€ 343 569,97
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
B.1	<i>Spese Tecniche</i>	€ 9 000,00
B.2	<i>Imprevisti (10,0%)</i>	€ 0,00
B.3	<i>Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016</i>	€ 10 127,48
B.4	<i>Altre spese</i>	€ 668,00
Totale somme a disposizione della Stazione appaltante		€ 19 795,48
C IVA		
C.1	<i>IVA al 22% sui Lavori</i>	€ 75 585,39
C.2	<i>IVA al 22% sulle Spese tecniche</i>	€ 1 980,00
Totale IVA		€ 77 565,39
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B+C) € 440 930,84		

Art. 3 L'aumento dell'importo contrattuale di € 41.110,78 (Euro quarantunomilacentodieci/78) trova

copertura finanziaria sul C.A. 01.11.08.05 “*Manutenzione Straordinaria Immobili beni propri*”.

Art. 4 Di autorizzare i competenti Settori del Politecnico di Bari ad operare in conformità.

Bari,

Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro

alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici

Il Responsabile del Settore
ing. Carmela Mastro